

**CONTROLLO INTERNO DI  
VERIFICA QUALITA'**

**EFFETTUATO DA:** Alessandro C.

**DATA:** 18/02/2016

**RIFERIMENTO:** [REDACTED]

**INDIRIZZO:** [REDACTED]

**TECNICO:** Giuliano R.

**INSTALLATORE:** Marcello C.

**TIPOLOGIA LAVORO E SERRAMENTI**

Serramenti in PVC FINSTRAL Monoblocco - Montaggio a Toppa.  
Nessuna lavorazione particolare da segnalare.

## **GENERALE**

1.	SERRAMENTI PULITI	SI/NO	SI
2.	POSTO DI LAVORO PULITO E ORGANIZZATO	SI/NO	SI
3.	MODULISTICA INTERNA COMPLETA	SI/NO	SI
4.	KIT DI PULIZIA PER IL CLIENTE IN DOTAZIONE	SI/NO	SI
5.	MANUALE USO E MANUTENZIONE PER IL CLIENTE IN DOTAZIONE	SI/NO	SI
6.	DIVISE PULITE	SI/NO	SI
7.	ATTREZZATURA IDONEA	SI/NO	SI
8.	CORSO MONTAGGIO EFFETTUATO DALL'INSTALLATORE	SI/NO	SI
9.	MATERIALE DI INSTALLAZIONE SUFFICIENTE	SI/NO	SI
10.	PRESENZA DEL COMMERCIALE	SI/NO	NO
11.	APPARTAMENTO ABITATO	SI/NO	SI

### **NOTE:**

AL MOMENTO DEL CONTROLLO ERA INSTALLATO UN SOLO SERRAMENTO.  
ERA IN CORSO IL RIVESTIMENTO CON LE GUAINA SU TUTTE LE POSIZIONI.

# MONTAGGIO

<b>1.</b>	RILIEVO COMPLETO E COMPRENSIBILE ALL'INSTALLATORE	SI/NO	SI
<b>2.</b>	ANTE E POST OPERAM CORRETTI SECONDO L'INSTALLATORE	SI/NO	SI
<b>3.</b>	MOBILIO COPERTO E RIPARATO	SI/NO	SI
<b>4.</b>	PROGETTI CERTIFICATI DISPONIBILI IN CANTIERE	SI/NO	SI*
<b>5.</b>	RILIEVO RISPETTATO IN FASE DI INSTALLAZIONE	SI/NO	SI
<b>6.</b>	SIGILLATURA INFERIORE EFFETTUATA COME DA DISEGNI CERTIFICATI	SI/NO	SI
<b>7.</b>	SIGILLATURA PERIMETRALE EFFETTUATA COME DA DISEGNI CERTIFICATI	SI/NO	SI
<b>8.</b>	I PUNTI DI FISSAGGIO SONO STATI TUTTI RISPETTATI	SI/NO	SI
<b>9.</b>	I MATERIALI SONO STATI UTILIZZATI CORRETTAMENTE	SI/NO	SI
<b>10.</b>	INSERIMENTO VITE SUPPLEMENTARE IN PRESENZA DI SOGLIA TRANSIT	SI/NO	SI
<b>11.</b>	RIFINITURE EFFETTUATE SECONDO NORMA	SI/NO	SI

**CONTROLLO SPANCIO ELEMENTI (max un mm per parte):**

	FIN 1	FIN 2	FIN 3
<b>SOPRA</b>	690	\	\
<b>CENTRO</b>	691	\	\
<b>SOTTO</b>	690	\	\

**CONTROLLO PIOMBO ELEMENTI (tolleranza al m 1,5mm max 3mm):**

	FIN 1	FIN 2	FIN 3
<b>SQUADRA</b>	0	\	\
<b>LIVELLO</b>	0	\	\
<b>BOLLA</b>	0	\	\

<b>12.</b>	DANNEGGIAMENTI	SI/NO	NO
<b>13.</b>	DOCUMENTAZIONE POSA CERTIFICATA DA INVIARE ALL'INSTALLATORE	SI/NO	NO

## **NOTE:**

L'INSTALLATORE CONOSCE I VARI TIPI DI POSA UTILIZZATI E VALUTA QUALE APPLICARE SU OGNI CANTIERE

**ESITO FINALE COMPLESSIVO:**

**POS.**

**NEG.**

## **NOTE:**

PRESENTI SUL POSTO ANCHE I RESPONSABILI DELLA MAICO SIG. PASQUALE C. E SIG. ENZO V.

INSTALLATORE ESPERTO ED ATTENTO A TUTTE LE VARIABILI.

LA VISITA E' STATA UTILE ALL'INSTALLATORE PER CONFRONTARSI CON IL FORNITORE DEI MATERIALI. HA POTUTO COSI' FAR VISIONARE SUL POSTO QUALCHE PICCOLO DIFETTO CHE RIGUARDA LA ROTAZIONE DELLE VITI DI FISSAGGIO A CAUSA DELLA FILETTATURA E HA DISCUSO DELLA NECESSITA' O MENO DI RIVESTIRE I REGOLI IN LEGNO PRIMA DI INSTALLARLI IN DETERMINATE SITUAZIONI.

I CLIENTI SONO RIMASTI PIACEVOLMENTE SORPRESI DALLA VISITA DI CONTROLLO E DALLA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE DI MATERIALI.